

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel:

Obec Statenice
Sídlo: Statenická 23, 252 62 Horoměřice
zastoupené: Michal Pokorný, starosta
IČO: 00241679
DIČ: CZ00241679
bankovní spojení: 51-2228780217, kód banky: 0100

(dále jen „**objednatel**“)

a

POHL cz, a.s.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, oddíl B, vložka 4934
sídlo: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
statutární zástupce: Ing. Rafael Moreno, člen představenstva
IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 8850392/0800
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 117569233/0300
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 1388019318/2700
telefon: 233 089 411
zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Budín

(dále jen „**zhotovitel**“)

Objednatel a zhotovitel, dále také jako „smluvní strany“ se dohodli na následujícím dodatku č. 2 (dále také jako „dodatek č. 2“) ke smlouvě o dílo na stavbu „Rekonstrukce, rozšíření ČSOV Černý Vůl v obci Statenice“ uzavřené dne 9.8.2023, včetně dodatku č. 1 ze dne 19.10.2023, na základě emailového vyjádření Městského úřadu Černošice o kolizi stavby se stavbou ČOV a přepracování projektové dokumentace.

Na základě přepracované projektové dokumentace vyvstala potřeba provést změny předmětu díla v souladu se schváleným Změnovými listy č. 1. Smluvní strany tímto dodatkem proto následovně mění článek II. Předmět a rozsah díla, článek III. Doba plnění a článek IV. Cena za dílo.

1. V čl. II. Předmět a rozsah díla se doplňuje nový odst. 2.12., který zní:

2.12. Předmětem díla jsou další práce (vícepráce) v rozsahu a cenové specifikaci dle změnových listů č. 1, který je jako příloha č. 1 neoddělitelnou součástí tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě. Předmětem díla nebudou práce (méněpráce) v rozsahu a cenové specifikaci dle změnového listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2.

2. V čl. III. Doba plnění se text odst. 3.2 ruší a nahrazuje se textem, který nově zní:

3.2. Zhotovitel se zavazuje dílo provést a dokončit do 6 měsíců od předání staveniště objednatel. Zhotovitel po zahájení stavby aktualizuje harmonogram.

3. V čl. IV. Cena za dílo se text odst. 4.1. ruší a nahrazuje se textem, který nově zní:

4.1. Cena díla byla sjednána dohodou smluvních stran a činí:

12 254 648,41,- Kč bez DPH

(slovy: dvanáctmilionůdvěstěpadesátčtyřitisícšestsetčtyřicetosm korun a čtyřicetjedna haléřů bez daně z přidané hodnoty)

Cena za dílo (v Kč)	
Cena dle SoD bez DPH	9 489 869,85,- Kč
Hodnota změny vyvolaná ZL č.1	
- vícepráce	3 106 834,76,- Kč
- méněpráce	342 056,20,- Kč
Cena dle Dodatku bez DPH	2 764 778,56,- Kč
Cena dle SoD, vč. dodatků bez DPH	12 254 648,41,- Kč
DPH	2 573 476,17,- Kč
Cena za dílo vč. DPH	14 828 124,58,- Kč

3 Ostatní a závěrečná ujednání:

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou oboustranně potvrzených stejnopisech. Za účelem uveřejnění dodatku na profilu zadavatele bude tento dodatek rovněž opatřen elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku, a že je jim obsah této dohody dobře znám v celém jejím rozsahu s tím, že tato dohoda je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy, jak následuje.

Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne2024 pod č. usnesení

V Roztokách dne 2024

.....
Ing. Rafael Moreno, člen představenstva

Ve Stanicích dne.....2024

.....
Objednatel